

Beste leden van de Gebiedscommissie,

Deze keer kiezen we voor een schriftelijke ronde om u te informeren.

Dwarsdiep

In uw vergadering van 20 mei bent u geïnformeerd over de planning van de peilmaatregelen omgeving Marum en het beekdalherstel in combinatie met waterberging in het Dwarsdiep.

Voor beide gebieden worden elk twee bestekken gemaakt: een deel voor het grondwerk en een deel voor de automatische kunstwerken. In totaal zijn er dus vier bestekken.

Peilmaatregelen omgeving Marum

Het eerste van de twee bestekken van peilmaatregelen rond Marum is aanbesteed.

Koninklijke Sjouke Dijkstra uit Leek heeft de aanbesteding gewonnen en zal op korte termijn starten met de aanleg van de faunaduiker onder de Verlengde Wilpsterweg. Omwonenden en bedrijven worden hierover tijdig geïnformeerd. Met enkele direct belanghebbenden zijn afspraken gemaakt over de uitvoering.

De starthandeling is gepland op 5 november, de opzet daarvan wordt nog verder uitgewerkt.

Het andere bestek voor de Peilmaatregelen Marum wordt verder afgerond. In oktober start de aanbesteding. De start van de werkzaamheden hiervan is begin volgend jaar. Het gaat daarbij vooral om vervanging van stuwen. Zie ook het [kaartje in een eerder nieuwsbericht](#).

Beekdalherstel en waterberging Dwarsdiep

De twee bestekken van de werken voor het beekdalherstel en waterberging worden verder afgerond en de vergunningaanvragen worden voorbereid. Daarmee wordt alles in gereedheid gebracht om te kunnen beginnen met de aanbesteding als de rechter uitspraak heeft gedaan omtrent het onteigeningsbesluit van PS. Deze uitspraak wordt in februari/maart 2027 verwacht.

Marumerlage

Het voorlopig ontwerp is nagenoeg afgerond. In de komende periode wordt dit met omwonenden gedeeld. Vervolgens agenderen we het in de vergadering van de GC.

Wilgepad Oost

Dit voorlopig ontwerp is klaar overwogen wordt de verdere uitwerking en uitvoering te combineren met de Marumerlage.

Iwemasteenhuis

Het plan is met de betrokkenen besproken en heeft tot aanpassingen geleid, dit heeft enige tijd in beslag genomen. Uitvoering in het komende plantseizoen is daardoor niet reëel meer.

REVZ de Pasop

Dit werk wordt momenteel uitgevoerd in combinatie met het werk van de Provincie aan het wegdek van de N978.