



Concept – VERSLAG/BESLUITENLIJST GEBIEDSCOMMISSIE

Zuidelijk Westerkwartier

Maandag 9 december 2024

Volgende vergadering 17 februari geannuleerd, 14 april 2025 19.00 - 20.30 uur

Aanwezig:	Afwezig:
Hans Wouters (CGW en GC) Theo Sikkema (WS NZV) Henk Emmens (gedeputeerde prov. Gr) Bert Nederveen (gem. WK) Annet de Jong (gem. WK) Henk Hulshoff (LTO) ErnstJan Cornelius (secretaris Prolander) Jesler Kiestra (SBB) Elze Reitsema (voorzitter en DB WS NZV) Johan Vergonet (Ondernemersver. Toerisme & Recreatie) Maickel Burgers (prov. Gr) Gaby Krikke (WS NZV) Gert Woldendorp (notulist Prolander)	Gerben de Boer (WSF) (agendalid) Betty de Boer (voorzitter GC ZWK) Mirjam Bakker (prov. Gr) Hein Kuiper (SBB)

1	Opening vaststelling agenda, ingekomen stukken en mededelingen
	Voorzitter Elze Reitsema opent om zeven uur de vergadering van Gebiedscommissie (GC) en heet de aanwezige commissieleden van harte welkom. Afmeldingen: zie hierboven. Geen aanvullingen op de agenda, de agenda is akkoord. Omdat Henk Emmens aangeeft de vergadering eerder te moeten verlaten wordt er een wijziging in volgorde afgesproken: agendapunt 5 en 8 na agendapunt 3.
2	Insprekers
	Er zijn geen insprekers.
3	Voortgang en planning 2024
	Er wordt een toelichting gegeven op de geleverde notitie. Voor de woning die langs het Dwarsdiep binnen het natuur- en waterbergingsgebied stond, is de sloop afgerond. Voor het monitoringsnetwerk zijn en worden er nog meer peilbuizen in het Dwarsdiepgebied geplaatst. Er wordt gewerkt aan het uitwerken van het voorlopig ontwerp (VO) De planning om het VO in het gebied te presenteren wordt voorlopig uitgesteld. De vertraging komt omdat er knelpunten tussen hoofddoelen aandacht vragen. Er wordt een variantenstudie uitgewerkt voor een nieuwe locatie voor het gemaal Wemerpolder. Verwachting is dat er half januari meer duidelijkheid is en de gebiedsavond kan worden gepland. Projecten na Dwarsdiep Voor Bombay is een start notitie opgesteld.

	Projectbureau ZWK restopgave – faunapassage, NBW en KRW Grondpositie bij de faunapassage zijn geregeld, eerste maatregelen, de toegangsweg nu in uitvoering. De faunapassage zelf zal na de zomer van 2025 in uitvoering komen. Introductie Louwrens Wemekamp als omgevingsmanager Vraag van Henk Hulshoff – is de verplaatsing van het gemaal een verrassing in het peilbesluit. ErnstJan geeft aan dat de locatie van het gemaal geen invloed heeft op het genomen peilbesluit. De locatie van het gemaal vraagt aanpassing omdat het beheer van de achterliggende watergang in de nieuwe situatie niet goed mogelijk is. Het wordt te nat. Henk Hulshoff – vraagt om goeie afstemming rol van omgevingsmanager en rol medewerkers grondzaken. ErnstJan zegt dit toe. Bert – vraagt naar de communicatie planning naar de omgeving. ErnstJan geeft aan dat dit op website en in nieuwsbrief gaat plaatsvinden. Bert - Bert vraagt om aandacht voor de verouderde website. ErnstJan geeft aan dat een nieuwe website in de maak is en dat de verwachting is dat begin 2025 er een geheel nieuwe website online gaat komen.
4	Voorlopig ontwerp (VO) Dwarsdiep
	Gert geeft een toelichting op het voorlopig ontwerp. Geen vragen of opmerkingen.
5	3^e Projectnota 2024-2027
	Er zijn 2 eerdere projectnota's opgesteld. Dit is steeds eigenlijk de opdracht aan de GC die Prolander uitvoert. In deze 3^e Projectnota geeft de provincie/ waterschap de ambitie aan. De GC is 10 jaar geleden aangesteld en moet ook verlengd worden door GS. Jesler – geeft aan dat er een ambitieuze planning in de 3^e Projectnota staat. Maickel geeft aan dat uitgangspunt de einddatum realisatie NNN in 2027 is. Bert – geeft aan dat hij inhoudelijk geen vreemde dingen ziet maar vraagt naar de samenhang met het TOEKOMST project landelijk gebied en wat wordt de rol van de GC (zie onder punt 8 reactie Henk Emmens) <i>Inbreng Wetterskip Fryslân via de mail</i> Deelgebied Bombay <i>Binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt in 2025 de voorbereiding voor het gebied Bombay opgestart. Zowel binnen als in de buurt van het projectgebied hebben wij als Wetterskip meerdere opgaven liggen. Wij zullen zoveel mogelijk de samenwerking zoeken met de partners van het gebiedsproces ZWK en jullie op de hoogte houden van onze activiteiten in de omgeving.</i> Planning <i>Kijkende naar de planning en de opgaven/opdracht, is deze zeer ambitieus ingestoken. Meerdere deelgebieden gaan gelijktijdig lopen. Zaken als grondverwerving, vergunningen en peilbesluiten zijn lastige zaken welke veel tijd in beslag kunnen nemen. Zeker als hier bezwaren tegen zijn. De vraag is of de huidige planning (voorbereiding in 2025 en uitvoering 2026) haalbaar is. Daarnaast is de vraag of vertraging bij het ene project ook effect heeft op de planning van de andere projecten die gelijktijdig lopen of later starten.</i>

6	Inzet en besluitprotocol waterbergingen
	Presentatie door Theo > bijlage Inzetprotocol en besluitprotocol Jesler – graag de protocollen gereed voor afronding van de inrichtingsmaatregelen Jesler – graag wat meer randvoorwaarden, bijvoorbeeld over verwachte inzet van bergingen om dit op te nemen in de pachtovereenkomsten – Theo geeft aan dat de verwachting is dat de protocollen gereed zijn bij oplevering laatste werkzaamheden Henk Hulshoff – hoe ga je protocol inzichtelijk maken, vooraf en achteraf. Wel natte voeten maar berging niet ingezet. Theo geeft aan dat misschien mogelijkheden zijn tot live info voorziening op website over inzet van de maatregelen. Ook geeft hij aan dat het waterschap een informatieve “strip” heeft gemaakt. Deze zal op de gebiedsavond en op de website worden getoond.
7	Flyer procedures Dwarsdiep
	Uitgedeeld bij binnenkomst Wergroep procedures heeft op verzoek een flyer uitgewerkt waarin de samenwerking wordt aangegeven, via keukentafelgesprekken, klankbordgroep, GC vergaderingen en uiteindelijk inspraak op procedures. Ook de mogelijke vergunningen/procedures zijn opgenomen in de flyer. Henk Hulshoff – hoe gaan de procedures wanneer nog niet alle grond duurzaam verworven is. Henk Emmens is in gesprek met de twee eigenaren van de nog niet duurzaam beschikbare grond, naast de gesprekken van uit de grondcommissie. In de grondcommissie wordt eea volgende week besproken.
8	NPLG/TLG, stand van zaken
	Henk Emmens geeft aan dat de 7 deelgebieden blijven gehandhaafd vanuit de provincie, ook de GC blijft. Na het NNN ook een GC achtige instantie in standhouden om opgebouwde kennis etc te benutten om samenhangende plannen te smeden. 2^e toelichting TLG – nu wat willen de gebieden zelf, wat kan hier, wat wil men. Met ministeries en waterschap . We zijn op zoek naar financiële bijdragen om de doelen te halen. Agrarische Collectieven maken gebiedsoffertes. Samenwerking van onderop, met aanspreekpunten vanuit provincie.
9	Concept vergaderdata 2025
	Schema toegelicht. Rekening gehouden met verdeling over het jaar en de verwachte voortgang van het project Dwarsdiep. Maickel – wanneer er behoefte is over specifieke locatie/informatie tbv de excursie dan graag aangeven
10	Verslag 30 september 2024
	Schrijffouten worden hersteld

11	Rondvraag en sluiting
	Theo geeft aan hoe het waterschap NZV rekening houdt met de terreinbeherende organisaties TBO's. In de GC vertegenwoordigd SBB de groene instanties daarnaast is er een "groene zesoverleg" (NM, SGL, Landschapsbeheer Groningen, N&M federatie, IVN en SBB.